

**COMUNE DI VANZONE SAN CARLO**  
PROVINCIA DI VB

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI VANZONE SAN CARLO (VB)

LAVORI DI: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA RIO CION E ROLETTO

IMPRESA: COGEIS S.P.A. Quincinetto (TO)

CONTRATTO: CONTRATTO D'APPALTO in data 10/09/2014 rep. 291/2014

Importo, a ragione di perizia, dei lavori soggetto a ribasso	Euro	127.670,87
Deduzione del ribasso d'asta del 16,16%	Euro	20.631,61
Manodopera, non soggetta a ribasso	Euro	36.047,97
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	3.000,00
<b>Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese</b>	<b>Euro</b>	<b>146.087,23</b>

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

*(art. 199 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)*

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di maggio il sottoscritto Direttore dei lavori in oggetto,

**VISTO**

- l'art. 199 del D.P.R. 207/2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 08/09/2014 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al 05/01/2015 in applicazione di quanto previsto dal Capitolato speciale d'appalto;

**TENUTO CONTO**

- della sospensione come risulta dai seguenti verbali:
  - Verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 16/12/2014
  - Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 15/04/2015
- che il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato quindi fissato al 05/05/2015;

**HA PROCEDUTO**

in contraddittorio con l'impresa COGEIS S.P.A. Quincinetto (TO) alla verifica dei lavori ed in seguito ai riscontri eseguiti,

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 05/05/2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Sulla base di quanto esposto e' stato redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.



L'impresa